

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "ЭК" Арго-Сервис"

К.В. Салтысюк

24.03.26

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027г.г.
. ООО "ЭК" Арго-Сервис" по адресам:
ул. Ворошилова, дом 2, дом 6

№ п/п	Мероприятие	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	Установка балансировочных клапанов в ИТП-1	июль	нач с/т Уч.	
2	Ревизия подземных тепловых камер,откачка воды (УТ-1, УТ-3)	сентябрь-октябрь	нач с/т Уч.	
3	Гидравлическое испытание наружных теплотрас В-2, В-6 Р=7.0 атм.	август	нач с/т Уч.	
4	Подготовка теплового пункта "Плауэн" Ворошилова 6, ИТП-3 (опрессовка Р=6 атм.).	август	нач с/т Уч.	
5	Подготовка теплового пункта. Ворошилова 6, ИТП-4, (опрессовка Р=6 атм.).	август	нач с/т Уч.	
6	Подготовка теплового пункта ЦТП Ворошилова 2 (ревизия,опрессовка Р=6атм.)	август	нач с/т Уч.	
7	Подготовка теплового пункта СБК, ИТП-1, опрессовка Р=6 атм.	июль	нач с/т Уч.	
8	Подготовка теплового пункта АБК ИТП-2, В-2, опрессовка Р=6 атм.	август	нач с/т Уч.	
9	Гидравлическое испытание наружных теплотрас В-2, В-6 Р=7.5 атм.	сентябрь	Нач. уч.	
10	Проверка манометров всех тепловых пунктов, манометров котельной, газоанализатора и УУТЭ от котельной.	июнь-август	Гл. энергетик	
11	Гидравлическое испытание тепловых сетей калориферов В-2	август	Нач. уч.	
12	Промывка всех систем отопления	август	Нач. уч.	
13	Гидравлическое испытание внутренних тепловых сетей В-2, В-6 Р=6.0 атм.	август	Нач. уч.	
14	Подготовка котельной к включению.(осмотр дым. труб, тек. ремонт газового оборудования и автоматики).	10 сентября	Гл. энергетик	
15	Испытание и приёмка систем теплоснабжения "Сигнал", "АБК", "СП Выборгский" и "Невис"	15 сентября	Гл. энергетик	
16	Опробывание системы отопления, наладка и регулировка	сентябрь-октябрь	Нач. уч.	
17	Проверка и утепление пожарных гидрантов	октябрь	Нач. уч.	
18	Проверка уличного освещения В 2,6	август-сентябрь	Нач эл. Уч.	

Главный энергетик

Артамонов А.В.

24.03.2026